

**SEINFRA – SECRETARIA DO
ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE
ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
ANEXO I**

UNIDADE CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PILAR/AL

CONVÊNIO Nº: 040/2022

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O referido relatório contempla as metas da 1ª parcela de recursos recebidos para a execução das obras de Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL

Todas as metas propostas no convênio estão sendo executadas conforme previsto no plano de trabalho e todos os objetivos estão sendo alcançados. Os munícipes têm demonstrado satisfação, pois entendem que a obra em execução é de extrema importância para o Pilar/AL, uma vez que ofertará moradia digna para uma significativa parcela da população, especialmente aqueles que dependem da atividade econômica oriunda da pesca artesanal na Lagoa Manguaba.

Local e data: Pilar/AL, 19 de abril de 2023.

UNIDADE CONVENIENTE



RENATO REZENDE ROCHA FILHO
Prefeito

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



RAFAEL PEDRO DOS SANTOS BARROS
Secretário Municipal de Infraestrutura

**SEINFRA – SECRETARIA DO ESTADO DA
INFRAESTRUTURA DE ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO II
(FOLHA 2/2)**

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Realizado no Período			Realizado até o período				
		Concedente	Conveniente	Outros	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total
01	01	552.676,56	0,00	0,00	552.676,56	552.676,56	0,00	0,00	552.676,56
Total (R\$)		552.676,56	0,00	0,00	552.676,56	552.676,56	0,00	0,00	552.676,56

Local e data: Pilar/AL 19 de abril de 2023.

CONVENIENTE  **RENATO REZENDE ROCHA FILHO**
 Prefeito


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  **RAFAEL PEDRO DOS SANTOS BARROS**
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico
 Aprovação do Ordenador de Despesas

Parecer Financeiro:
WILKER DOS SANTOS LEITE
 Secretário de Finanças

Local e data

Assinatura 

**SEINFRA – SECRETARIA DO ESTADO DA
INFRAESTRUTURA DE ALAGOAS**

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO
FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO II
(FOLHA 1/2)**

Conveniente: Município de Pilar/AL'	Nº do Convênio: 040/2022
Nome do Projeto: Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL	Período: 25/01/2023 à 31/03/2023

FÍSICO

Meta	Etapa	Descrição	Unidade Medida	No Período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01	Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL	UN	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%



**SEINFRA – SECRETARIA DO
ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE
ALAGOAS**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
ANEXO III**

Conveniente:
Município de Pilar/AL

Nº do Convênio:
040/2022

R E C E I T A	D E S P E S A
Valores recebidos da SEINFRA.R\$ 553.411,35	Total das despesas realizadas.....R\$ 552.676,56
Contrapartida.....R\$ 0,00	*Tarifa Bancária R\$ 409,50
Rendimentos de Aplicação...R\$ 0,00	Saldo (recolhido/a recolher).....R\$ 325,29
Outras fontes.....R\$ 0,00	
TOTAL R\$ 553.411,35	TOTAL R\$ 553.411,35

* Tarifa Bancária de Manutenção da Conta cobrada pela Caixa


Local e data: Pilar/AL, 19 de abril de 2023.

CONVENIENTE



RENATO REZENDE ROCHA FILHO
Prefeito

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO





RAFAEL PEDRO DOS SANTOS BARROS
Secretário Municipal de Infraestrutura

**SEINFRA – SECRETARIA DO ESTADO DA
INFRAESTRUTURA DE ALAGOAS**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO - IV**

Recursos - Recebido		Unidade Conveniente: Município de Pilar/AL							Número do Convênio			
1-Concedente		Nome do Projeto: Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as									040/2022	
2-Conveniente/Contrapartida		margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL										
3-Rendimentos/Outros												
Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Título de Crédito (NF, Recibo)	Data	Valor (R\$)			
1	1	ARQUITEC – ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.423.864/0001-41	3.4.4.9.0.51 – Obras e Instalações	OB	31/01/23	NF 388	30/01/2023	342.642,54			
2	1	ARQUITEC – ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.423.864/0001-41	3.4.4.9.0.51 – Obras e Instalações	OB	17/02/23	NF 388	17/02/23	18.033,82			
3	1	ARQUITEC – ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.423.864/0001-41	3.4.4.9.0.51 – Obras e Instalações	OB	17/02/23	NF 389	17/02/23	192.000,00			
4	1	ARQUITEC – ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.423.864/0001-41	3.4.4.9.0.51 – Obras e Instalações	OB	18/04/23	NF 390	18/04/23	0,20			
T O T A L									552.676,56			

Local e data: Pilar/AL, 19 de abril de 2023.

UNIDADE CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 RENATO REZENDE ROCHA FILHO Prefeito	 RAFAEL PEDRO DOS SANTOS BARROS Secretário Municipal de Infraestrutura

**SEINFRA – SECRETARIA DO
ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE
ALAGOAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO V**

1. UNIDADE CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PILAR/AL

2. Nº DO CONVÊNIO:
040/2022

3. PROJETO: Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL

4. BANCO: 104 - CAIXA

5. AGÊNCIA: 2049

6. C/C: 71070-0

VALORES EM R\$

7. SALDO ANTERIOR	R\$ 553.411,35
8. CRÉDITO	R\$ 553.411,35
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	2022OB00886
8.2-RENDIMENTOS	R\$ 0,00
8.3-OUTROS	
9. DÉBITO	R\$ 552.676,56
9.1 – DÉBITO MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 409,50
10. SALDO ATUAL	R\$ 325,29

11. CHEQUES PENDENTES:

R\$ 0,00

12. MENOS VALORES PENDENTES:

R\$ 0,00

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES:

R\$ 325,29

Local e data: Pilar/AL, 19 de abril de 2023.

14. UNIDADE CONVENIENTE



RENATO REZENDE ROCHA FILHO
Prefeito

15. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



RAFAEL PEDRO DOS SANTOS BARROS
Secretário Municipal de Infraestrutura

**SEINFRA – SECRETARIA DO ESTADO DA
INFRAESTRUTURA DE ALAGOAS**

**RELAÇÃO DE BENS
ANEXO VI**

Unidade Conveniente: Município de Pilar/AL

Nome do Projeto: Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL

CONVÊNIO Nº
040/2022

Doc. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÕES	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
NF 388	30/01/2023	Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL	01	360.676,36	360.676,36
NF 389	17/02/2023	Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL (Pagamento parcial da Nota Fiscal nº. 389)	01	192.000,00	192.000,00
NF 390	18/04/2023	Construção do Loteamento dos Pescadores e marisqueiras, as margens da Lagoa Manguaba, no Município de Pilar/AL (Complemento da Primeira Medição)	01	0,20	0,20
TOTAL					552.676,56

Local e data: Pilar/AL, 19 de abril de 2023.

UNIDADE CONVENIENTE

RENATO REZENDE ROCHA FILHO
Prefeito

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RAFAEL PEDRO DOS SANTOS BARROS
Secretário Municipal de Infraestrutura